

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓)

จำนวน ๖๒ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓)			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับ	ใช้จริง	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถให้บริการแก่คนทั้งมวล (Universal Design) รวม ๑๗ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม								
การขนส่งผู้โดยสาร/การพัฒนาด้านคมนาคม (๑๐ แผนงาน/โครงการ)								
๑	โครงการศึกษาเพื่อจัดทำระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อการกำกับดูแลและการประเมินผลการประกอบการของเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด ๑ และหมวด ๔ ในส่วนภูมิภาค	พ.ย.๖๒-ก.ย.๖๓	รายงานการศึกษาเบื้องต้น (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	ไม่เป็นไปตามแผน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์	๗ %	งบรายจ่ายอื่น ๔,๙๕๖,๙๐๐	-	มีการปรับแก้ TOR และขยายพื้นที่การดำเนินการเดินรถโดยสารประจำทางหมวด ๑ ให้ครอบคลุมทุกจังหวัด
๒	โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครนายก ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก (งบผูกพัน)	ต.ค.๖๑-พ.ค.๖๓	ก่อสร้างงวดงานที่ ๒ ร้อยละ ๔๐ (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	ไม่เป็นไปตามแผน ส่งมอบงานแล้ว ดังนี้ - งวดงานที่ ๑๐.๑ ก่อสร้างกำแพงดินพร้อมรั้วได้ปริมาณร้อยละ ๕๐ - งวดงานที่ ๑๐.๒ ก่อสร้างกำแพงดินแล้วเสร็จ - งวดงานที่ ๒.๑.๑ ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ และทำระบบฐานรากอาคาร - งวดงานที่ ๒.๑.๒ หล่อคาน-พื้นอาคารชั้นล่าง หล่อเสาอาคารชั้นล่าง - งวดงานที่ ๑.๑ ปรับระดับดินเดิม ถมดินบริเวณก่อสร้าง ปรับระดับพื้นที่ ก่อสร้าง และบดอัดดินได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ - งวดงานที่ ๒.๑.๓ พื้นอาคารชั้น ๒ แบบ โป ส เทน ชั้น (Post-Tension) หล่อเสาอาคารชั้นที่ ๒	๕๐.๘๖ %	งบลงทุน วงเงินรวม : ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ปี ๖๒ : ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ปี ๖๓ : ๔๘,๐๐๐,๐๐๐  (ตามสัญญา ๕๕,๗๗๐,๐๐๐)	๒๔,๔๘๔,๗๓๐	ล่าช้าในขั้นตอนการก่อสร้างกำแพงกันดินและถมดิน

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓)			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับ	ใช้จริง	
๓	โครงการแนะแนวแก้ไขปัญหาการ ประกอบการขนส่งประจำทางเชิงรุก	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	ออกตรวจเยี่ยม ผู้ประกอบการขนส่ง กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓ ครั้ง (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	เป็นไปตามแผน ออกตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ ขนส่งฯ รถหมวด ๓ รวม ๔ ครั้ง จำนวน ๑๘ ราย ๕๒ เส้นทาง ดังนี้ - จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ราย ๑ เส้นทาง - จังหวัดร้อยเอ็ด มุกดาหาร และนครพนม จำนวน ๖ ราย ๑๗ เส้นทาง - จังหวัดตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ จำนวน ๓ ราย ๑๗ เส้นทาง - จังหวัดระนอง ชุมพร และ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๘ ราย ๑๗ เส้นทาง	๖๐ %	<u>งบดำเนินงาน</u> ๒๕๐,๐๐๐	๖๐,๗๓๐.๘๘	-
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง ด้วยรถโดยสาร	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	ประชุมหารือเพื่อหาหัวข้อ และรายละเอียดการ อบรม/สัมมนา (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	เป็นไปตามแผน ๑. มติที่ประชุม เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๓ ได้กำหนดหัวข้อวิชาและ รายละเอียดของหลักสูตรที่จะจัด อบรม/สัมมนา ได้แก่ หัวข้อวิชา “แนวทางการพัฒนาคุณภาพรถ โดยสารสาธารณะและข้อควร ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยแก่ ผู้ประกอบการขนส่ง” ๒. อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเชิญเข้าร่วมสัมมนา	๓๐ %	<u>งบดำเนินงาน</u> ๓๐,๐๐๐	-	-
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการรถรับจ้าง (รถแท็กซี่)	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	ประชุมหารือเพื่อหาหัวข้อ และรายละเอียดในการให้ ความรู้ (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	เป็นไปตามแผน มติที่ประชุม เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๓ ได้กำหนดหัวข้อวิชาและ รายละเอียดของหลักสูตรที่จะจัด อบรม/สัมมนา ดังนี้	๒๐ %	<u>งบดำเนินงาน</u> ๒๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓)			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับ	ใช้จริง	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- การควบคุมกำกับ ดูแล การให้บริการของรถแท็กซี่ด้วยอุปกรณ์ระบบหรือเทคโนโลยีที่สามารถส่งข้อมูลตามที่กรมการขนส่งทางบก กำหนด</li> <li>- เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาการให้บริการ และกฎระเบียบเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน</li> </ul>				
๖	โครงการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจำทาง	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	จัดอบรมให้ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจำทาง (Workshop) (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการจัดอบรม	๕ %	<u>งบดำเนินงาน</u> ๒๐๐,๐๐๐	-	เลื่อนการจัดอบรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จะเข้าสู่สภาวะปกติ
๗	โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้ประกอบการขนส่งรุ่นใหม่	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	จัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง จำนวน ๑ ครั้ง (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรม/สัมมนาผู้ประกอบการขนส่ง คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จะเป็นปกติ	๑๕ %	<u>งบดำเนินงาน</u> ๘๐,๐๐๐	-	-
๘	โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารในส่วนภูมิภาค	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	ติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานขนส่งจังหวัด (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	เป็นไปตามแผน สขจ. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑๐ %	<u>งบดำเนินงาน</u> ๗๖๐,๐๐๐	๗๖๐,๐๐๐	-

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓)			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับ	ใช้จริง	
๙	แผนงานการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	ดำเนินการสำรวจ จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	เป็นไปตามแผน กำหนดแผนการสำรวจ โดยใช้แบบ สำรวจรถโดยสารสาธารณะผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Survey) รวมทั้งขอจัดจ้างทำแบบสอบถาม พร้อมสแกน QR Code เพื่อใช้ใน แผน งานการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ใช้ บริการรถโดยสาร สาธารณะ จำนวน ๘๐๐ แผ่น ปัจจุบัน ยังไม่สามารถลงพื้นที่ สำรวจได้เนื่องจากขณะนี้เกิด สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรค COVID-19	๑๐ %	<u>งบดำเนินงาน</u> ๔๐,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	-
๑๐	แผนงานโครงข่ายเส้นทางและ เงื่อนไขการเดินทางโดยสารประจำทาง	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	๑. สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ สภาพทาง ระยะทาง สภาพแวดล้อมต่างๆ และความต้องการของ ประชาชน ในการเดินทาง ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ทางถนน จำนวน ๑๒ ครั้ง ๒. จัดทำวาระการประชุม เสนอคณะอนุกรรมการฯ และ คณะ กรรมการ ควบคุมการขนส่งทางบก กลาง จำนวน ๙๐ เส้นทาง (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	ไม่เป็นไปตามแผน ๑. สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทาง ระยะทาง สภาพแวดล้อมต่างๆ จำนวน ๘ ครั้ง ๒. จัดทำวาระการประชุม คณะอนุกรรมการฯ และ คณะกรรมการควบคุมการขนส่ง ทางบกกลาง จำนวน ๙๒ เส้นทาง ดังนี้ - กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทาง การเดินทางโดยสารประจำทาง จำนวน ๑๒ เส้นทาง - กำหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไข การเดินทางโดยสารประจำทาง จำนวน ๘๐ เส้นทาง	๔๒.๒๓ %	<u>งบดำเนินงาน</u> ๓๐๐,๐๐๐	๙๙,๘๕๐	มีภารกิจเร่งด่วนที่ ต้องรีบดำเนินการ

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓)			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับ	ใช้จริง	
<b>การขนส่งระหว่างประเทศ (๒ โครงการ)</b>								
๑๑	โครงการติดตามความก้าวหน้าด้าน การขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	ประชุมหารือเพื่อพิจารณา คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างพิจารณาประเด็นและ เตรียมข้อมูลสำหรับการเดินทางไป ติดตามความก้าวหน้าด้านการ ขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ	๑๐ %	<u>งบดำเนินงาน</u> ๔๐,๐๐๐	-	เลื่อนการเดินทาง ออกไปอย่างไม่มี กำหนด จนกว่า สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 จะ เข้าสู่ สภาวะปกติ
๑๒	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ ดำเนินการขนส่งทางถนนระหว่าง ประเทศ	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	พิจารณาทิศทางนโยบาย ข้อมูล และการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้อง (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	เป็นไปตามแผน ๑. เข้าร่วมการประชุมหารือ ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ ขนส่งทางบกระหว่างประเทศ ในระดับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ - พิธีเปิดใช้สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ ตองยีน (แห่งที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ ต.ค. ๖๒ ณ อำเภอ แม่สอด จังหวัดตาก - การประชุมความร่วมมือ การค้า-การลงทุน การท่องเที่ยว แรงงาน และโฆษณาประชา สัมพันธ์ระหว่าง ๓ จังหวัด ๓ ประเทศ (สปป.ลาว-เวียดนาม- ไทย) ระหว่างวันที่ ๓๑ ต.ค. - ๑ พ.ย. ๖๒ ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว ๒. อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล เพื่อจัด ประชุมหารือระหว่างภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง/เฉพาะกลุ่มในระดับ พื้นที่	๓๘.๕๕ %	<u>งบดำเนินงาน</u> ๘๐,๐๐๐	๓๙,๒๓๐.๐๘	-

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓)			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับ	ใช้จริง	
การขนส่งสินค้า/การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์/การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๕ โครงการ)								
๑๓	โครงการพัฒนาระบบงานการขนส่ง สินค้าด้วยรถบรรทุก	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	ลงนามสัญญาจ้างที่ ปรึกษา (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	๑๘ %	งบลงทุน ๒๓,๐๙๐,๕๐๐	-	ล่าช้าในขั้นตอนของ การจัดทำ TOR
๑๔	โครงการจ้างสำรวจจอสั่งหาริมทรัพย์ และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อดำเนิน โครงการสถานีขนส่งสินค้าเมืองหลัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	ที่ปรึกษาจัดทำรายงาน เบื้องต้น (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	ไม่เป็นไปตามแผน ได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ได้แก่ บริษัท นูแมพ จำกัด และอยู่ใน ขั้นตอนระยะเวลาการพิจารณา อุทธรณ์	๑๐ %	งบลงทุน ๙,๓๑๙,๖๐๐	-	
๑๕	โครงการรับรองมาตรฐานคุณภาพ บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	๑. จัดสัมมนาอบรม ประกาศเกียรติคุณ พร้อมโล่ จำนวน ๑ ครั้ง ๒. ผู้ประกอบการได้รับ การรับรองมาตรฐาน คุณภาพบริการขนส่งด้วย รถบรรทุก ไม่น้อยกว่า ๕๐ ราย ๓. จัดประชุมคณะ กรรมการเพื่อพิจารณา ผลการตรวจประเมินฯ จำนวน ๑ ครั้ง ๔. ประชาสัมพันธ์ มาตรฐานคุณภาพบริการ ขนส่งด้วยรถบรรทุก จำนวน ๑๐ ครั้ง (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	เป็นไปตามแผน ๑. สัมมนาอบรมให้แก่ผู้ที่ได้รับการ รับรองมาตรฐานคุณภาพบริการ ขนส่งด้วยรถบรรทุก จำนวน ๑ ครั้ง มีผู้เข้ารับโล่ จำนวน ๙๗ ราย ๒. ประชุมคณะกรรมการเพื่อ พิจารณาผลการตรวจประเมิน มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วย รถบรรทุก จำนวน ๑ ครั้ง ให้การ รับรองผู้ประกอบการ จำนวน ๕๗ ราย (รับรองใหม่ ๓๘ ราย และต่ออายุ ๑๙ ราย) ๓. ประชาสัมพันธ์มาตรฐาน คุณภาพบริการขนส่งด้วย รถบรรทุก จำนวน ๑๐ ครั้ง ๔. ออกตรวจมาตรฐานคุณภาพ บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก รวม ๕๘ ครั้ง (ไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๓๑ ครั้ง และไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๒๗ ครั้ง)	๘๐ %	งบดำเนินงาน ๓๕๐,๐๐๐	๒๑๔,๒๑๕	-

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓)			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับ	ใช้จริง	
๑๖	โครงการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของจังหวัด เชียงราย ระยะที่ ๑ (งบบุคลากร)	พ.ค.๖๐-ก.ย.๖๓	ส่งมอบงานประจำเดือน ก.พ. ๖๓ <b>(ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)</b>	<b>เป็นไปตามแผน</b> รายละเอียดการส่งมอบงานและ การตรวจรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ - เดือน ต.ค. ๖๓ ผู้รับจ้างส่ง มอบงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค. ๖๒ และคณะกรรมการฯ เห็นชอบตรวจรับงานและอนุมัติ การเบิกจ่ายเงินฯ เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค. ๖๓ - เดือน พ.ย. ๖๒ ผู้รับจ้างส่ง มอบงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๐ ธ.ค. ๖๒ และคณะกรรมการฯ เห็นชอบตรวจรับงานพร้อมอนุมัติ การเบิกจ่ายเงินฯ เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๓ - เดือน ธ.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๓ ผู้รับจ้างส่งมอบงานก่อสร้าง เมื่อ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๓ และ คณะ กรรมการฯ เห็นชอบตรวจรับงาน พร้อมอนุมัติการเบิกจ่ายเงินฯ เมื่อ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๓ - เดือน ก.พ. ๖๓ ผู้รับจ้างส่ง มอบงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๔ มี.ค. ๖๓ และคณะกรรมการฯ เห็นชอบ ตรวจรับงานพร้อมอนุมัติการเบิก จ่ายเงินฯ เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๖๓ - ผลงานก่อสร้างคืบหน้าร้อยละ ๘๖.๒๕	๒๙.๓๖ %	<b>งบลงทุน</b> วงเงินรวม: ๑,๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ปี ๖๐ : ๒๘๑,๒๐๔,๐๐๐ ปี ๖๑ : ๕๐๐,๗๙๖,๐๐๐ ปี ๖๒ : ๔๒๑,๖๕๐,๒๐๐ ปี ๖๓ : ๑๕๖,๓๕๐,๐๐๐  (ตามสัญญา ๑,๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐)	๑,๐๙๐,๒๐๔,๙๒๘	-

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓)			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับ	ใช้จริง	
๑๗	ควบคุมงานก่อสร้างศูนย์เปลี่ยน ถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระยะที่ ๑ (งบบุคลากร)	พ.ค. ๖๐-ก.ย.๖๓	ส่งมอบงานประจำเดือน ก.พ. ๖๓ <b>(ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)</b>	<b>เป็นไปตามแผน</b> ผู้ควบคุมงานดำเนินการควบคุม งานก่อสร้างและตรวจสอบการส่ง มอบงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง โดย มีรายละเอียด ดังนี้ - เดือน ต.ค. ๖๒ งานควบคุม การก่อสร้าง และคณะกรรมการฯ เห็นชอบตรวจรับงานและอนุมัติ การเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค. ๖๒ - เดือน พ.ย. ๖๒ งานควบคุม การก่อสร้าง และคณะกรรมการฯ เห็นชอบตรวจรับงานพร้อมอนุมัติ การเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๒ - เดือน ธ.ค. ๖๒ - ม.ค. ๖๓ งานควบคุมการก่อสร้าง และ คณะกรรมการฯ เห็นชอบตรวจรับ งานพร้อมอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๓ - เดือน ก.พ. ๖๓ งานควบคุม การก่อสร้าง และคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานพร้อมอนุมัติการเบิก จ่ายเงิน เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๖๓	๒๒.๐๒ %	<b>งบลงทุน</b> วงเงินรวม : ๒๒,๓๐๐,๐๐๐ ปี ๖๐ : ๕,๐๐๐,๐๐๐ ปี ๖๑ : ๗,๘๒๒,๕๐๐ ปี ๖๒ : ๖,๖๓๔,๓๐๐ ปี ๖๓ : ๒,๘๔๓,๒๐๐  (ตามสัญญา ๒๒,๓๐๐,๐๐๐)	๑๕,๘๔๕,๐๘๔	-



ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓)			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับ	ใช้จริง	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวม ๑๖ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม								
ด้านมาตรฐานรถ มาตรฐานความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (๗ โครงการ)								
๑๘	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS (งบบุคลากร)	มี.ย.๖๑-พ.ค.๖๓	การก่อสร้างในภาพรวม ร้อยละ ๓๔ (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ดังนี้ - งานที่ ๑.๖ งานโครงสร้างเสาคาน พื้น ชั้น ๔ - งานที่ ๑.๗ งานโครงสร้างบันไดทั้งหมด - งานที่ ๑.๘ งานโครงสร้างห้องลิฟท์ และดำเนินงานโครงสร้างอาคารทั้งหมด - งานที่ ๒.๒ งานก่อสร้างผนังได้ปริมาณงานร้อยละ ๖๐ - งานที่ ๒.๗ งานฉาบผนังได้ปริมาณงานร้อยละ ๓๐ - งานที่ ๓.๒ งานติดตั้งท่อน้ำได้ปริมาณงานร้อยละ ๓๐ - งานที่ ๓.๖ งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก - งานที่ ๔.๑ งานติดตั้งสายไฟฟ้าระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ - งานที่ ๕.๔ งานเดินสายไฟฟ้าและสายสื่อสารได้ปริมาณงานร้อยละ ๓๐ - งานที่ ๖.๑ งานติดตั้งสายไฟฟ้าระบบปรับอากาศแล้วเสร็จ - งานที่ ๖.๒ งานติดตั้งเดินท่อสำหรับระบบแล้วเสร็จ ผลการก่อสร้างภาพรวม ร้อยละ ๑๐.๕๐	๔ %	<b>งบลงทุน</b> วงเงินรวม: ๓๓๘,๕๕๕,๐๐๐ ปี ๖๑ : ๗๑,๒๘๐,๐๐๐ ปี ๖๒ : ๑๐๖,๗๕๖,๐๐๐ ปี ๖๓ : ๖๐,๒๘๘,๑๐๐ ปี ๖๔ : ๑๐๐,๒๓๐,๙๐๐  (ตามสัญญา ๓๓๘,๕๕๕,๐๐๐)	๖๙,๔๓๐,๘๕๖	- ผู้รับจ้างต้องทดสอบการเจาะเสาเข็มหลายครั้ง ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงานในลำดับถัดไป - ผู้ออกแบบและผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอวิธีการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรายการข้อกำหนดงานวิศวกรรมโครงสร้างระบบฐานรากและเสาเข็มเจาะ

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓)			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับ	ใช้จริง	
๑๙	โครงการตรวจสอบ กำกับ และดูแล การดำเนินงานของสถานตรวจสภาพ รถในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	ออกตรวจสอบสถานตรวจ สภาพรถตามแผนที่ กำหนด ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แห่ง (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	เป็นไปตามแผน ๑. ออกตรวจสอบสถานตรวจ สภาพรถตามแผนที่ จำนวน ๒๗๖ แห่ง ๒. ผลการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของสถานตรวจ สภาพรถที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สถานตรวจสภาพรถที่มีข้อ ร้องเรียนมีเหตุข้อสงสัยว่ามีการ ดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง และที่ออก ตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบข้อบกพร่อง จำนวน ๔๑ แห่ง (แก้ไขแล้ว ๓๕ แห่ง อยู่ ระหว่างดำเนินการแก้ไข ๖ แห่ง)	๘๗.๖๕ %	งบ กปถ. ๙๗๗,๗๐๐	๔๗๐,๙๗๖	-
๒๐	โครงการยกระดับระบบตรวจสภาพ รถของสำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้การตรวจสภาพเป็นมาตรฐาน เดียวกันทั่วประเทศ	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	ลงนามในสัญญาจ้าง (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอนให้คณะ กรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคา	๒๐ %	งบ กปถ. ๙,๕๑๗,๗๐๐	-	มีการปรับแก้ TOR ทำให้การจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า
๒๑	โครงการยกระดับตรวจสภาพรถของ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ ๒	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	ลงนามในสัญญาจ้าง (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในขั้นตอนประกาศเชิญ ชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๐ %	งบ กปถ. ๑๔,๐๔๙,๖๐๐	-	
๒๒	โครงการติดตั้งระบบตรวจสภาพรถ ของสำนักงานขนส่ง ๕ แห่ง เพื่อให้ การตรวจสภาพรถเป็นมาตรฐาน เดียวกันทั่วประเทศ	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	ลงนามในสัญญาจ้าง (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในขั้นตอนประกาศเชิญ ชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๐ %	งบ กปถ. ๓๗,๕๐๐,๐๐๐	-	

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓)			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับ	ใช้จริง	
๒๓	โครงการตรวจสอบมลพิษทางอากาศ และเสียงรบกวน	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	ออกตรวจสอบมลพิษทาง อากาศและเสียงในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล (ร ถ ร า ข ก า ร แ ล ะ รัฐวิสาหกิจในสังกัด กระทรวงคมนาคม ร ถ ราชการในสังกัดอื่นๆ และ หน่วยงานเอกชนที่ร้องขอ) <b>ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ คับ (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)</b>	<b>เป็นไปตามแผน</b> ๑. ออกตรวจสอบมลพิษตาม โครงการฯ จำนวน ๑,๖๔๗ คับ ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ มลพิษจำนวน ๑,๕๘๙ คับ คิดเป็น ร้อยละ ๙๖.๔๘ ๒. รวบรวมผลการตรวจสอบ มลพิษรบกวนจากสำนักงาน ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน ๓๖,๗๓๒ คับ มีรถผ่านเกณฑ์การ ตรวจสอบมลพิษ จำนวน ๓๕,๘๙๙ คับ คิดเป็น ร้อยละ ๙๗.๗๓	๘๙.๐๑ %	<u>งบดำเนินงาน</u> ๑๐,๐๐๐	๙,๕๓๔	-
๒๔	โครงการกำกับดูแลผู้ตรวจและ ทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ ของรถใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	ออกตรวจติดตามผู้ตรวจ และทดสอบรถที่ใช้ก๊าซ เป็นเชื้อเพลิง <b>ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ราย</b> และเสนอ ผลการตรวจประเมิน แล้วเสร็จ <b>(ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)</b>	<b>ไม่เป็นไปตามแผน</b> ๑. กำหนดแผนการตรวจติดตามฯ จำนวน ๓๕๖ ราย (ส่วนกลาง ๗๗ ราย และส่วนภูมิภาค ๒๗๙ ราย) ๒. ดำเนินการตรวจติดตามฯ แล้ว จำนวน ๓๑๖ ราย (ส่วนกลาง ๗๗ ราย และส่วนภูมิภาค ๒๓๙ ราย) ๓. อยู่ระหว่างดำเนินการติดตาม ผลการตรวจฯ	๔๐ %	<u>งบดำเนินงาน</u> ๕๐,๐๐๐	-	สำนักงานขนส่ง จังหวัดบางแห่งมี ภารกิจมากและขาด แคลนเจ้าหน้าที่ทำให้ การดำเนินการไม่ เป็นไปตามแผน ทั้งนี้ ได้เร่งรัดให้ หน่วยงานจัดส่ง รายงานผลการตรวจฯ มายังส่วนกลางโดยเร็ว

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓)			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับ	ใช้จริง	
ด้านใบอนุญาตขับรถ และการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย (๙ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)								
๒๕	การตรวจสอบติดตามและกำกับดูแล การดำเนินงานของโรงเรียนสอนขับ รถในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	๑. ออกตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงาน ของ โรงเรียนสอนขับรถเอกชน ที่ได้รับการรับรองใน ส่วนกลาง ไตรมาสละ ๑ ครั้ง/แห่ง ๒. ออกสุ่มตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานของ โรงเรียนสอนขับรถเอกชน ที่ได้รับการรับรองในส่วน ภูมิภาค ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	เป็นไปตามแผน ๑. ออกตรวจสอบการดำเนินการ ของโรงเรียนสอนขับรถใน ส่วนกลางทุกแห่ง จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ - ไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๓๑ แห่ง ผลการตรวจสอบไม่พบการ ดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับ มาตรฐานของกรมการขนส่ง ทางบก - ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๓๑ แห่ง ผลการตรวจสอบพบข้อบกพร่องที่ ต้องปรับปรุง จำนวน ๓ แห่ง (ได้รับการแก้ไขข้อบกพร่องครบทุก แห่งเรียบร้อยแล้ว) ๒. ออกสุ่มตรวจสอบการ ดำเนินการของโรงเรียนสอนขับรถ ในส่วนภูมิภาค จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ - ออกตรวจสอบโรงเรียนสอน ขับรถภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๔ แห่ง เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ ธ.ค. ๖๒ - ออกตรวจสอบโรงเรียนสอน ขับรถภายในจังหวัดราชบุรี จำนวน ๒ แห่ง เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๓ (ได้รับการแก้ไขข้อบกพร่องครบทุก แห่งเรียบร้อยแล้ว)	๔๐ %	งบดำเนินงาน ๑๕๐,๐๐๐	๒๕,๑๙๕	-

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓)			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับ	ใช้จริง	
๒๖	การตรวจสอบติดตามผลการ ดำเนินการอบรมภาคทฤษฎีของ หน่วยงานภาครัฐที่ได้ทำความตกลง กับกรมการขนส่งทางบก	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	ออกติดตามและประเมิน ผลการจัดอบรมภาค ทฤษฎีของหน่วยงาน ภาครัฐที่ได้ทำบันทึกความ ตกลงกับกรมการขนส่ง ทางบก จำนวน ๒ ครั้ง (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	เป็นไปตามแผน ออกตรวจติดตามผลการ ดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐฯ จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ - วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๒ ณ ศูนย์ การศึกษานอกกระบบ และ การศึกษิตตามอัยยาศัย อ.เมือง ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา - วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๓ ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี	๓๐ %	<u>งบดำเนินงาน</u> ๕๐,๐๐๐	๑๓,๕๒๕	-
๒๗	แผนงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงทางถนน	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	๑. รวบรวมรายงาน อุบัติเหตุทางถนนที่เกิด จากรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุก เป็นประจำ ทุกเดือน ๒. ออกตรวจสอบข้อเท็จ จริง ณ ที่เกิดเหตุ กรณี อุบัติเหตุที่มีความรุนแรง ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	เป็นไปตามแผน ๑. จัดทำสรุปรายงานอุบัติเหตุ ทางถนนที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุกและเผยแพร่สรุปร รายงานการวิเคราะห์ผ่านทาง เว็บไซต์ <a href="http://www.dlt.go.th/site/ltsb">www.dlt.go.th/site/ltsb</a> (ต.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๓) ๒. ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ ที่ เกิดเหตุ กรณีอุบัติเหตุรุนแรง จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๒ กรณีรถโดยสารไม่ประจำทาง หมายเลขทะเบียน ๓๐-๓๑๔๔ นครราชสีมา บรรทุกนักท่องเที่ยว จำนวน ๔๗ คน เดินทางจาก ต.ประ โคนชัย จ.บุรีรัมย์ จะไปท่องเที่ยวที่ จ.เลย รถเสียหลักพลิกตะแคงข้าง ทาง (สภาพทางโค้งลงเขา) บริเวณ ทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๒๔ (หนองหิน-ภูป่าเป้า) กม.ที่ ๑๐+๔๐๐ ต.ปวนพูน อ.หนองหิน จ.เลย มีผู้เสียชีวิต ๔ ราย บาดเจ็บ ๔๕ ราย พร้อมจัดทำรายงานผลสรุป การออกตรวจสอบฯ เสนอผู้บริหาร เรียบร้อยแล้ว	๕๐ %	<u>งบดำเนินงาน</u> ๑๐,๐๐๐	๑๕,๖๕๑.๕๒	-

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓)			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับ	ใช้จริง	
๒๘	ผลิตสื่อและนิทรรศการให้ความรู้ สร้างเสริมจิตสำนึกด้านความ ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	จัด นิทรรศการ และ กิจกรรมหรือเข้าร่วม นิทรรศการส่งเสริมความ ปลอดภัยในการใช้รถใช้ ถนน จำนวน ๖ ครั้ง (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	เป็นไปตามแผน จัดทำสื่อให้ความรู้และส่งเสริม ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน แล้วเสร็จ และจัดนิทรรศการ “มุม แห่งความปลอดภัย” ตามสถานที่ ต่างๆ แล้ว จำนวน ๙ ครั้ง โดยจัด นิทรรศการในเขตกรุงเทพมหานคร ๘ ครั้ง และพื้นที่ใกล้เคียง ๑ ครั้ง	๗๗.๕๐ %	<u>งบดำเนินงาน</u> ๓๐,๐๐๐	๒๘,๘๐๐	-
๒๙	แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน การขนส่งทางถนน	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	ดำเนินการจัดอบรมตาม แผนฯ จำนวน ๑ รุ่น/ ไม่ น้อยกว่า ๑๐๐ คน (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรม พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓ เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 จึงต้อง เลื่อนการจัดอบรมดังกล่าว จาก วันที่ ๑๐ มี.ค. ๖๓ ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ	๑๐ %	<u>งบดำเนินงาน</u> ๒๐๐,๐๐๐	-	-
๓๐	โครงการติดตามและประเมินผล โครงการด้านความปลอดภัยทางถนน	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	ออกตรวจติดตามการ ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ ไม่ น้อยกว่า ๑ ครั้ง พร้อม สรุปผลการตรวจติดตาม และประเมินผลกิจกรรม นำเสนอผู้บริหาร (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	เป็นไปตามแผน ออกตรวจติดตามการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ - สำนักงานขนส่งจังหวัด เชียงราย เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๖๓ - สำนักงานขนส่งจังหวัด สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๖๓ **ได้จัดทำสรุปผลการตรวจติดตาม และประเมินผลกิจกรรมแล้วเสร็จ ทั้ง ๒ ครั้ง	๗๑.๖๖ %	<u>งบดำเนินงาน</u> ๓๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓)			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับ	ใช้จริง	
๓๑	โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไปดำเนินการ (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	เป็นไปตามแผน ปัจจุบัน ได้รับรายงานผลการจัด กิจกรรมจากหน่วยปฏิบัติแล้ว จำนวน ๔๕ แห่ง (ส่วนกลาง ๓ แห่ง และส่วนภูมิภาค ๔๒ แห่ง) มี ผู้เข้าอบรม จำนวน ๑๒,๕๙๖ คน	๔๔.๗๗ %	งบ กปถ. ๒๖,๕๒๕,๗๐๐	-	-
๓๒	โครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไปดำเนินการ (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	เป็นไปตามแผน ปัจจุบัน ได้รับรายงานผลการจัด กิจกรรมจากหน่วยปฏิบัติแล้ว จำนวน ๑๘๖ แห่ง (ส่วนกลาง ๔ แห่ง และส่วนภูมิภาค ๑๘๒ แห่ง) มีผู้เข้าอบรม จำนวน ๔๕,๖๑๐ คน	๘๘.๑๐ %	งบ กปถ. ๒๙,๒๐๕,๙๐๐	๑,๔๒๓,๗๕๐	-
๓๓	โครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	๑. เทศกาลลอยกระทง พ.ศ. ๒๕๖๒ (ภายในเดือน พ.ย. ๖๒) ๒. ช่วงพระราชพิธีเสด็จ พระราชดำเนินเลียบพระ นคร โดยขบวนพยุหยา ตราทางชลมารค เนื่องใน พระราชพิธีบรม ราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๒) ๓. เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภายในเดือน ม.ค. ๖๓) ๔. เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภายในเดือน เม.ย. ๖๓)	เป็นไปตามแผน จัดกิจกรรมรณรงค์ในช่วงเทศกาล ต่างๆ ดังนี้ ๑. เทศกาลลอยกระทง พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙-๑๒ พ.ย. ๖๒ ๒. ช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราช ดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุ หยาตราทางชลมารค เนื่องในพระ ราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๓ ธ.ค. ๖๒ ๓. เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๒ - ๕ ม.ค. ๖๓ ๔. เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ เม.ย. ๖๓ **ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมฯ ตั้งแต่ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๓ เป็นต้นไป (ตาม หนังสือที่ คค ๐๔๑๙/ว ๒๔๗ ลงวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๓ เรื่อง โครงการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓)	๕๕ %	งบ กปถ. ๘๙,๘๐๑,๒๐๐	๔๑,๖๙๒,๔๗๖	-

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓)			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับ	ใช้จริง	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการให้บริการรูปแบบอัจฉริยะ จำนวน ๒ โครงการ								
การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐและบริการประชาชน (๒ โครงการ)								
๓๔	โครงการจัดทำระบบตู้รับชำระภาษี รถประจำป้อตโนมัติ	ต.ค.๖๑-เม.ย.๖๓	ส่งมอบร่างรายงานฉบับ สมบูรณ์ (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	เป็นไปตามแผน ที่ปรึกษาอยู่ระหว่างการจัดทำ รายงานฉบับสมบูรณ์ และทดสอบ ระบบตู้รับชำระภาษีประจำปี อัตโนมัติ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือน เม.ย. ๖๓	๙๐ %	<b>งบลงทุน</b> ๑๒,๓๙๕,๒๐๐	๕,๙๓๐,๐๐๐	-
๓๕	โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ประชาชน (Queueless : คิวที่ไม่มี คิว)	ต.ค.๖๒-ก.พ.๖๔	ลงนามสัญญาจ้าง (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ	๑๐ %	<b>งบลงทุน</b> ๕๔,๖๖๔,๐๐๐	-	ล่าช้าในขั้นตอนของ การจัดทำ TOR
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูงและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๒๗ แผนงาน/โครงการ								
การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐและการบริหารงาน (จำนวน ๙ แผนงาน/โครงการ)								
๓๖	โครงการจัดหาบัตรพลาสติกและวัสดุ ในการพิมพ์ใบอนุญาตขับรถแบบ อิเล็กทรอนิกส์	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	จัดทำสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๒ (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	เป็นไปตามแผน ๑. ผู้รับจ้างส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ การพิมพ์ใบอนุญาตขับรถแบบ พลาสติกครบเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ งวดงานตามสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๖ และ ๓๐ มี.ค. ๖๓ ประกอบด้วย : บัตรพลาสติกแบบ แถบแม่เหล็ก (แบบมี pre- printed) ๓,๐๒๔,๙๕๐ บัตร แถบ สีสำหรับเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก ๕,๗๐๐ ชุด แผ่นเคลือบป้องกันการ ปลอมแปลง (Holographic) ๕,๗๐๐ ม้วน ชุดทำความสะอาด เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก ๑,๑๔๐ ชุด และหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ สีดำ ๘๖๐ ตลับ ๒. อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน งวดงานที่ ๒ ให้กับผู้รับจ้าง	๕๐ %	<b>งบดำเนินงาน</b> ๒๗๗,๘๙๐,๐๐๐	๑๒๔,๓๑๓,๒๐๕	-



ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓)			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับ	ใช้จริง	
๓๗	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Passbook ทดแทนเครื่องพิมพ์เครื่องเก่า จำนวน ๕๐๐ เครื่อง	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	ลงนามสัญญาจ้าง (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	ไม่เป็นไปตามแผน คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน (TOR) ตอบประชาพิจารณ์ร่างประกาศฯ แล้ว อยู่ระหว่างนำเสนอเพื่อลงประกาศ ครั้งที่ ๒	๘ %	งบลงทุน ๒๗,๕๐๐,๐๐๐	-	มีผู้ประชาพิจารณ์ใน ขั้นตอนประกาศร่าง TOR
๓๘	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันสี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	ลงนามสัญญาจ้าง (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการเพื่อประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ	๑๐ %	งบลงทุน ๗,๙๓๒,๑๐๐	-	ล่าช้าในขั้นตอนของ การจัดทำ TOR
๓๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการให้บริการของกรมการขนส่งทางบก	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	ลงนามสัญญาจ้าง (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างทบทวนรายละเอียดของขอบเขตงาน (TOR) กับผู้ที่เกี่ยวข้อง	๘ %	งบลงทุน ๙๘,๔๖๖,๐๐๐	-	
๔๐	โครงการทบทวนและติดตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางบก ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	๑. จัดกิจกรรมในการสื่อสารแผนปฏิบัติการฯ ให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกทราบ ๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำทบทวน ติดตาม และประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	เป็นไปตามแผน ๑. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์, จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และเผยแพร่แผนปฏิบัติการฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ - ระบบอินทราเน็ตของกรมการขนส่งทางบก เช่น <a href="https://www.dlt.go.th/th/strategic-plan/">https://www.dlt.go.th/th/strategic-plan/</a> , <a href="http://apps.dlt.go.th/technplan/direction๒/">http://apps.dlt.go.th/technplan/direction๒/</a> และ <a href="http://www.dlt.go.th/site/technplan">http://www.dlt.go.th/site/technplan</a> - สื่อบริการออนไลน์ใน Facebook ของกองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก และใน Line กลุ่มต่างๆ - การประชุมประจำเดือนของกองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก - การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ทั่วประเทศ ประจำเดือนของกรมการขนส่งทางบก	๗๐ %	งบดำเนินงาน ๖๖,๘๐๐	๑๑,๔๗๕	-

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓)			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับ	ใช้จริง	
				<p>- หนังสือแจ้งเวียนทุกหน่วยงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุก จังหวัด</p> <p>๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้</p> <p>- ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๖๓ ณ ห้องประชุม ๑ กรมการขนส่งทางบก มีผู้เข้าร่วม ประชุม จำนวน ๖๕ คน</p> <p>- ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๓ ณ ห้องประชุม ๑ กรมการขนส่งทางบก มีผู้เข้าร่วม ประชุม จำนวน ๔๓ คน</p>				
๔๑	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการมองอนาคตระบบการขนส่งทางถนนของประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	จัดทำข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	<p><b>เป็นไปตามแผน</b></p> <p>๑. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง และจัดทำข้อมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จ</p> <p>๒. อยู่ระหว่างประสานที่ปรึกษาเพื่อหารือเกี่ยวกับสาระสำคัญการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ</p>	๒๐ %	<u>งบดำเนินงาน</u> ๔๐,๒๐๐	-	-
๔๒	แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	จัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมการขนส่งทางบก (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	<p><b>เป็นไปตามแผน</b></p> <p>อยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แก่คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)</p>	๑๐ %	<u>งบดำเนินงาน</u> ๑๕๐,๐๐๐	-	-
๔๓	แผนพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านนวัตกรรมการควบคุม กำกับดูแลระบบการขนส่งทางถนนของกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	จัดทำแผนพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านนวัตกรรมการควบคุม กำกับดูแลระบบการขนส่งทางถนนของกรมการขนส่งทางบก (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	<p><b>เป็นไปตามแผน</b></p> <p>อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุม/อบรมสัมมนาพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรกรมการขนส่งทางบก</p>	๑๐ %	<u>งบดำเนินงาน</u> ๕๐,๓๐๐	-	-

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓)			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับ	ใช้จริง	
๔๔	แผนพัฒนาบุคลากรกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ พัฒนาในหน่วยงาน ภายนอก จำนวน ๗ ครั้ง รวม ๒๙ คน (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	เป็นไปตามแผน ๑. จัดส่งข้าราชการใหม่เข้ารับการ อบรมกับกระทรวงคมนาคม หลักสูตร "ฉันทคือ...ข้าราชการที่ดี" จำนวน ๒ รุ่น ได้แก่ - รุ่นที่ ๔๕ ระหว่างวันที่ ๖-๑๕ พ.ย. ๖๒ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๐ คน - รุ่นที่ ๔๖ ระหว่างวันที่ ๒๑- ๓๑ ม.ค. ๖๓ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑ คน ๒. จัดทำโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ" เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ. ๖๓ ณ ห้องประชุม กรมการขนส่งทางบก อาคาร ๖ ชั้น ๗ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๑๐ คน ๓. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ระหว่างเดือน ต.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๓ จำนวน ๒๖ ครั้ง รวม ๘๓ คน แบ่งเป็น - ภายในประเทศ จำนวน ๒๒ ครั้ง รวม ๖๕ คน - ภายนอกประเทศ จำนวน ๔ ครั้ง รวม ๑๘ คน	๑๙.๔๐ %	งบดำเนินงาน ๕,๗๗๓,๒๐๐	๓๐๐,๙๔๐	-
การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก (๑๕ โครงการ)								
๔๕	โครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย ข้าราชการ ๒๓ แห่ง	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	ประกวดราคา (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	เป็นไปตามแผน ๑. อยู่ระหว่างการกำหนดราคา กลาง ๒ แห่ง ประกอบด้วย สขช. อ.พาน จ.เชียงราย และ สขช. อ.เวียงสา จ.น่าน	๑๐ %	งบลงทุน ๖๗,๖๒๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓)			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับ	ใช้จริง	
				<p>๒. อยู่ระหว่างการจัดจ้าง ๗ แห่ง ประกอบด้วย สขข. อ.บางละมุง จ.ชลบุรี, สขข. อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี, สขข. อ.ห้วยยอด จ.ตรัง, สขข. อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา, สขข. อ.ตากลิ จ.นครสวรรค์, สขข. อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์, สขข. อ.นครไทย จ.พิษณุโลก</p> <p>๓. อยู่ระหว่างการลงนามสัญญาจ้าง ๑๔ แห่ง ประกอบด้วย สขข. อ.หันคา จ.ชัยนาท, สขข. อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่, สขข. อ.สามพราน จ.นครปฐม, สขข. อ.ปรางค์ชัย จ.นครราชสีมา, สขข. อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์, สขข. อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์, สขข. อ.มหาสาร จ.พระนครศรีอยุธยา, สขข. อ.กุฉินท จ.พะเยา, สขข. อ.ควนขนุน จ.พัทลุง, สขข. อ.โพทะเล จ.พิจิตร, สขข. อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี, สขข. อ.เบตง จ.ยะลา, สขข. อ.นาทวี จ.สงขลา, สขข. อ.ละงู จ.สตูล</p>				
๔๖	โครงการปรับปรุงห้องประชุม กรรมการการขนส่งทางบก อาคาร ๔ ชั้น ๗	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	ประกวดราคา (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐ %	งบลงทุน ๑๒,๕๐๐,๐๐๐	-	ล่าช้าในขั้นตอนของ การจัดทำ TOR
๔๗	โครงการก่อสร้างรั้ว/เชื่อมกันดินของ สำนักงานขนส่งจังหวัด พระนครศรีอยุธยา สาขาอำเภอมหาราช	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	ประกวดราคา (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างการเตรียมประกาศ ประกวดราคา	๑๐ %	งบลงทุน ๑๔,๕๐๐,๐๐๐	-	
๔๘	โครงการปรับปรุงที่ทำการสิ่งก่อสร้าง ประกอบและอื่นๆ ๓๕ แห่ง	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	ประกวดราคา (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	เป็นไปตามแผน ๑. อยู่ระหว่างการกำหนดราคา กลาง ๑๖ แห่ง ประกอบด้วย	๑๐ %	งบลงทุน ๘๑,๐๒๘,๓๐๐	-	-

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓)			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับ	ใช้จริง	
				สขจ.ชุมพร, สขจ.อุตรดิตถ์, สขจ. เชียงราย, สขจ.นครพนม, สขจ. สมุทรสงคราม, สขจ.สุพรรณบุรี, สขจ.แพร่, สขจ.นราธิวาส, สขจ. สระบุรี, สขจ.แม่ฮ่องสอน, สขจ. สงขลา แห่งที่ ๑, สขจ.สงขลา แห่งที่ ๒, สขช. อ.เทิง จ.เชียงราย, สขช. อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย, สขช. อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ และ สขช. อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ <b>๒. อยู่ระหว่างการจัดจ้าง ๖ แห่ง</b> ประกอบด้วย สขพ.๒, สขจ.เลย, สขจ.นนทบุรี, สขจ.อุดรธานี แห่งที่ ๑, สขช. อ.ด่านซ้าย จ.เลย และ สขช. อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ <b>๓. ประกวดการลงนามสัญญา</b> <b>จ้าง ๑๓ แห่ง</b> ประกอบด้วย สขพ. ๕, สขจ.เพชรบุรี, สขจ.สุโขทัย, สขจ.พิษณุโลก, สขจ.นครสวรรค์, สขจ.สกลนคร, สขจ.ศรีสะเกษ, สขจ.อุดรธานี แห่งที่ ๒, สขจ. บุรีรัมย์, สขจ.ระยอง, สขจ. กำแพงเพชร, สขช. อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น และ สขช. อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี				
๔๙	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ขนส่งจังหวัดพระเยา พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ (ทดแทน) (งบบุคลากร)	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๔	ประกวดราคา (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างการแก้ไขแบบรูป รายการ	๑๐ %	<b>งบลงทุน</b> วงเงินรวม : ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ ปี ๖๓ : ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ปี ๖๔ : ๕๒,๐๐๐,๐๐๐	-	ล่าช้าในขั้นตอนของ การจัดทำ TOR
๕๐	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ขนส่งจังหวัดนครปฐม พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ (ทดแทน) (งบบุคลากร)	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๔	ประกวดราคา (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างการเตรียมประกาศ ประกวดราคา	๑๐ %	<b>งบลงทุน</b> วงเงินรวม : ๑๒๐,๘๘๖,๐๐๐ ปี ๖๓ : ๒๔,๑๗๗,๒๐๐ ปี ๖๔ : ๙๖,๗๐๘,๘๐๐	-	

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓)			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับ	ใช้จริง	
๕๑	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ สาขา อำเภอ พระ ประแดง พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ (งบผูกพัน)	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๔	ประกวดราคา (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง	๑๐ %	<b>งบลงทุน</b> วงเงินรวม : ๗๐,๘๐๐,๐๐๐ ปี ๖๓ : ๑๔,๑๖๐,๐๐๐ ปี ๖๔ : ๕๖,๖๔๐,๐๐๐	-	ล่าช้าในขั้นตอนของ การจัดทำ TOR
๕๒	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ข้าราชการ ขนาด ๑๒ หน่วย พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานขนส่ง จังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๑ (งบผูกพัน)	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๔	ประกวดราคา (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างและประกาศร่าง TOR	๑๐ %	<b>งบลงทุน</b> วงเงินรวม : ๑๖,๗๐๐,๐๐๐ ปี ๖๓ : ๓,๓๔๐,๐๐๐ ปี ๖๔ : ๑๓,๓๖๐,๐๐๐	-	
๕๓	โครงการก่อสร้างอาคารใบอนุญาต ขับรถ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ (งบผูกพัน)	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๔	ประกวดราคา (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐ %	<b>งบลงทุน</b> วงเงินรวม : ๕๒,๙๖๗,๐๐๐ ปี ๖๓ : ๑๐,๕๙๓,๔๐๐ ปี ๖๔ : ๔๒,๓๗๓,๖๐๐	-	
๕๔	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ข้าราชการ ขนาด ๓๒ หน่วย พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานขนส่ง กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ (งบผูกพัน)	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๔	ประกวดราคา (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐ %	<b>งบลงทุน</b> วงเงินรวม : ๓๖,๖๕๔,๕๐๐ ปี ๖๓ : ๗,๓๓๐,๙๐๐ ปี ๖๔ : ๒๙,๓๒๓,๖๐๐	-	
๕๕	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ข้าราชการ ขนาด ๓๒ หน่วย พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานขนส่ง กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๒ (งบผูกพัน)	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๔	ประกวดราคา (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐ %	<b>งบลงทุน</b> วงเงินรวม : ๔๑,๘๗๐,๐๐๐ ปี ๖๓ : ๘,๓๗๔,๐๐๐ ปี ๖๔ : ๓๓,๔๙๖,๐๐๐	-	
๕๖	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ข้าราชการ ขนาด ๓๒ หน่วย พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานขนส่ง จังหวัดสมุทรปราการ (งบผูกพัน)	ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๓	การก่อสร้างมีความ คืบหน้าสะสม ๖๐% (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	ไม่เป็นไปตามแผน ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้ - ก่อสร้างพื้นคอนกรีตอัดแรง post tension slab ชั้นที่ ๑-๔ - เทปูนคอนกรีต เสาชั้นที่ ๑-๕ - จัดทำโครงสร้างบันได - จัดทำโครงสร้างหลังคาชั้นที่ ๕ - ก่อผนังอิฐ ชั้นที่ ๑ ๒ ๓ - วางท่อร้อยสายไฟ ชั้นที่ ๑ ๒ โดยเนื่องงานการก่อสร้างมีความ คืบหน้า ร้อยละ ๔๑.๘๑	๔๑.๘๑ %	<b>งบลงทุน</b> วงเงินรวม : ๔๒,๓๓๐,๐๐๐ ปี ๖๒ : ๘,๔๖๖,๐๐๐ ปี ๖๓ : ๓๓,๘๖๔,๐๐๐	๕,๕๗๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓)			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับ	ใช้จริง	
๕๗	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ขนส่งจังหวัดอุดรดิตถ์ แห่งที่ ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (งบบุคลากร)	ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๔	การก่อสร้างมีความ คืบหน้าสะสม ๔๓% (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	เป็นไปตามแผน ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ - ก่อสร้างโครงสร้างอาคาร สำนักงานและเทพื้นคอนกรีต ชั้นที่ ๕ - ก่อสร้างโครงสร้างอาคารที่พัก อาศัย ชั้นที่ ๔ โดยเนื่องงานการก่อสร้างมีความ คืบหน้า ร้อยละ ๔๒.๒๗	๕๐ %	<b>งบลงทุน</b> วงเงินรวม : ๑๓๖,๙๑๐,๐๐๐ ปี ๖๒ : ๒๗,๓๘๒,๐๐๐ ปี ๖๓ : ๗๐,๗๘๗,๒๐๐ ปี ๖๔ : ๓๘,๗๔๐,๘๐๐  (ตามสัญญา ๑๐๘,๔๙๘,๒๐๐)	๒๘,๒๖๐,๐๐๐	-
๕๘	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (งบบุคลากร)	ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๓	การก่อสร้างมีความ คืบหน้าสะสม ๕๐% (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	ไม่เป็นไปตามแผน ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ - ก่อสร้างโครงสร้างอาคารสำนักงาน ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ - ขออนุมัติปรับเปลี่ยนแบบ ก่อสร้างและขอขยายระยะเวลา สัญญา โดยเนื่องงานการก่อสร้างมีความ คืบหน้า ร้อยละ ๑๘.๔๕	๑๙ %	<b>งบลงทุน</b> วงเงินรวม : ๑๒๘,๙๖๔,๐๐๐ ปี ๖๒ : ๒๕,๗๙๒,๘๐๐ ปี ๖๓ : ๑๐๓,๑๗๑,๒๐๐  (ตามสัญญา ๙๒,๐๙๕,๕๖๓)	๑๓,๘๑๐,๐๐๐	ผู้รับจ้างขาดแคลน แรงงานด้านโครงสร้าง อาคาร
๕๙	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ข้าราชการ ขนาด ๑๒ หน่วย พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานขนส่ง จังหวัด สุราษฎร์ธานี สาขาอำเภอ เกาะสมุย (งบบุคลากร)	ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๔	การก่อสร้างมีความ คืบหน้าสะสม ๔๐% (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	ไม่เป็นไปตามแผน ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างเตรียมตอก เสาเข็ม และดำเนินการแก้แบบ อาคารชั้นดาดฟ้า (เนื่องจากแบบ แปลนเดิม อาคารมีความสูงเกิน กว่าที่เทศบาลเกาะสมุยอนุญาต) โดยเนื่องงานการก่อสร้างมีความ คืบหน้า ร้อยละ ๒.๓๘	๓ %	<b>งบลงทุน</b> วงเงินรวม : ๒๕,๐๙๐,๐๐๐ ปี ๖๒ : ๕,๐๑๘,๐๐๐ ปี ๖๓ : ๙,๕๓๔,๒๐๐ ปี ๖๔ : ๑๐,๕๓๗,๘๐๐  (ตามสัญญา ๒๔,๘๒๕,๐๐๐)	-	ผู้รับจ้างขาดแคลน แรงงานด้านฐานราก

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓)			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับ	ใช้จริง	
การบริการประชาชน (๓ โครงการ)								
๖๐	โครงการอบรมเสริมความรู้แก่ผู้ ขอรับใบอนุญาตขับรถ จักรยานยนต์	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	จัดอบรม ๑ ครั้ง (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	เป็นไปตามแผน เดือน ต.ค.๖๒ - มี.ค. ๖๓ จัด อบรมเสริมความรู้และออก ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ นอกเวลาราชการ จำนวน ๖ ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรมรวม ๗๐๐ คน สอบผ่านและได้รับใบอนุญาตขับ รถจักรยานยนต์จำนวน ๓๔๗ คน	๕๐ %	งบ กทม. ๔๓๒,๐๐๐	๘๘,๒๐๐	-
๖๑	โครงการอบรมเสริมความรู้แก่ผู้ ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	จัดอบรม ๑ ครั้ง (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	เป็นไปตามแผน เดือน ต.ค.๖๒ - มี.ค. ๖๓ จัด อบรมเสริมความรู้ฯ ในส่วนกลาง จำนวน ๔ ครั้ง มีผู้เข้ารับการ อบรมรวม ๔๐๐ คน ผ่านการ ทดสอบและได้รับใบอนุญาตขับรถ จำนวน ๑๘๗ คน	๕๐ %	งบเอกชน ๓๐๐,๐๐๐	-	-
๖๒	โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการ "ใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่"	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	ออกหน่วยให้บริการทำ ใบอนุญาตรูปแบบใหม่ จำนวน ๓ ครั้ง (ภายในเดือน มี.ค. ๖๓)	เป็นไปตามแผน เดือน ต.ค. ๖๒- มี.ค. ๖๓ ออก หน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ "ใบอนุญาตขับรถรูปแบบ ใหม่" จำนวน ๑๒ ครั้ง มีผู้เข้ารับ บริการจำนวน ๘๓๙ คน	๕๐ %	งบ กทม. ๒๒๐,๘๐๐	๗,๕๖๐	-

หมายเหตุ : งบประมาณที่ใช้เป็นข้อมูลเจ้าของโครงการรายงาน